



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



agenzia sarda pro su traballu
agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

[art. 23 comma 1 D.M. 49/2018](#)

Regione: Sardegna

Provincia: Oristano

Comune: Ales

Stazione Appaltante: Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

Lavori di: Adeguamento degli impianti nella nuova sede del Centro Per l'Impiego di Ales, sita in Corso Cattedrale.

CUP D36E19000160001

CIG 8582429C73

Impresa: ITEK srl

Importo Contrattuale: € 43.009,99 compresi O.S. ed al netto di IVA

Contratto in data: 09.02.2022 registrato a Cagliari il 23.02.2022 al n. 275

L'anno 2022 il giorno 25 del mese di Marzo, il sottoscritto Arch. Giorgio Spiga in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, alla presenza continua dell'Ing. Danilo Francesco Schiano Moriello, in rappresentanza dell'Esecutore dei lavori

CONSIDERATO

- che con verbale in data 16.02.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- che il verificarsi di alcune circostanze, nella fattispecie le condizioni delle murature che richiedono il rifacimento della tinteggiatura, rendono necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante finalizzata al miglioramento delle opere principali;
- che la predetta perizia suppletiva è in corso di predisposizione;
- che le opere di cui al progetto principale risultano completate;

RITENUTO

per le suddette motivazioni di dover sospendere i lavori sino all'avvenuta approvazione della predetta perizia suppletiva;

DOPO AVER RILEVATO CHE

- alla data odierna non è stato emesso alcun S.A.L.;
- le opere di cui al progetto principale risultano completate;
- le attrezzature, mezzi e materiali presenti in cantiere risultano essere in buono stato;

DISPONE

- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere di sospendere, a partire da oggi, i lavori di **“Adeguamento degli impianti nella nuova sede del Centro Per l'Impiego di Ales, sita in Corso Cattedrale”** fino al successivo ordine di ripresa;
- che l'Esecutore provveda ad attuare le cautele di carattere generale garantendo, inoltre, che effettuerà dei controlli settimanali per la verifica dello stato generale del cantiere, delle attrezzature e mezzi presenti nell'area.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

Cagliari li 25.03.2022

L'impresa

ITEK srl _____

Il Direttore dei Lavori

Giorgio Spiga _____

Il presente verbale verrà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.