



Comune di Ales
Provincia di Oristano

Ente Appaltante: Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

Oggetto dei Lavori: **LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ALES, SITA IN CORSO CATTEDRALE.**

C.U.P.: **D36E19000160001**

C.I.G.: **8582429C73**

Impresa: **ITEK srl**

Contratto: **registrato a Cagliari il 23.02.2022 al n. 275**

CONTO FINALE DEI LAVORI
DEL 06/06/22 PER LAVORI A TUTTO IL 01/06/22

Descrizione importi	Importi	Descrizione date	Date/Giorni
Importo di progetto	€ 71.000,00	Data consegna lavori	
Importo lavori prima variante	€ 61.492,66	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	
Lavori a misura		Giorni di sospensione o proroga	0
Lavori a corpo	€ 61.492,66	Nuova scadenza del tempo utile	
Manodopera sui lavori		Giorni impiegati in meno	0
Oneri della sicurezza	€ 3.133,67	Giorni impiegati in più	0
Importo soggetto a ribasso	€ 61.492,66		
Ribasso contrattuale del 25,55%	€ 15.711,37		
Importo netto lavori	€ 48.914,66		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione. Del quale impeganto per:	€ 9.494,33		
Imprevisti	€ 537,26		
Acquisti aree			
Spese tecniche	€ 1.292,52		
I.V.A. e altre imposte	€ 10.761,23		
Somma complessiva impegnata	€ 22.085,34		

CONTO FINALE DEI LAVORI DEL 06/06/22

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	Q.TA' PERIODO	VAL PERIODO	QUANTITA'	IMPORTO
1	01	01 OG1-Lavori Edili OG1-Lavori Edili Lavori a corpo: 27,62 % - Eseguito:	%	€ 14.933,53	100,00	€ 14.933,53	149,71	€ 22.356,53 (41,35 %)
		Sommano 01 OG1-Lavori Edili				<u>€ 14.933,53</u>		<u>€ 22.356,53</u>
2	02	02 OG11/OS30 - Impianti Tecnologici - Impianti Elettrici OG11/OS30 - Impianti Tecnologici - Impianti Elettrici Lavori a corpo: 72,38 % - Eseguito:	%	€ 39.136,13	100,00	€ 39.136,13	100,00	€ 39.136,13 (72,38 %)
		Sommano 02 OG11/OS30 - Impianti Tecnologici - Impianti Elettrici				<u>€ 39.136,13</u>		<u>€ 39.136,13</u>
		Riepilogo						
		01 OG1-Lavori Edili				€ 14.933,53		€ 22.356,53
		02 OG11/OS30 - Impianti Tecnologici - Impianti Elettrici				€ 39.136,13		€ 39.136,13
	ImpC	Sommano				<u>€ 54.069,66</u>		<u>€ 61.492,66</u>
	ImpSR	Importo soggetto a ribasso				<u>€ 54.069,66</u>		<u>€ 61.492,66</u>
	Rib	Ribasso Contrattuale				€-13.814,80		€-15.711,37
	OS	Oneri sicurezza	0			€ 2.755,13		€ 3.133,37
	DesD	A detrarre gli acconti corrisposti						
	01	Emesso certificato di pagamento nr. 01 in data 23/03 /22 per l'importo				€-42.794,94		
	ImpD	A detrarre acconti corrisposti				<u>€-42.794,94</u>		<u>€-42.794,94</u>
	ImpS	Sommano				<u>€ 215,05</u>		<u>€ 6.119,72</u>

Si certifica che a termine dell'articolo 13 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la somma di € 6.119,72 diconsi seimilacentodiciannove/72 Euro.

L'impresa ha proceduto agli adempimenti assicurativi presso INAIL di Oristano con polizza n. 22642932/44

Cagliari, li 06/06/2022

L'impresa

Il Direttore dei Lavori