



Comune di QUARTU SANT'ELENA
 Provincia di CA

Ente Appaltante: Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro
Oggetto dei Lavori: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MODIFICHE INTERNE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI, NELLA NUOVA SEDE DEL CPI IN LOCALITÀ "SA SERRIXEDDA" A QUARTU SANT'ELENA.
C.U.P.: D85E20005630001
C.I.G.: 8583164AFE
Impresa: Tepor S.p.A.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI € 47.580,38

CERTIFICATI PRECEDENTI			Contratto in data 17/01/2022		
NUMERO	DATA	IMPORTO			
			Per lavori e somministrazioni	€ 47.819,48	
			Sommano	€ 47.819,48	€ 47.819,48
			Da cui detraendo:		
			La ritenuta del 0,5%	€ -239,10	
			L'importo dei certificati precedenti	€ 0,00	
			Totale deduzioni	€ -239,10	€ -239,10
			Risulta il credito dell'impresa		€ 47.580,38
			Arrotondato	€ 47.580,38	€ 47.580,38
TOTALE		€ 0,00			

Assicurazione operai:

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Cagliari con Posizione n. 85070976-40 06000606-83 85096334-09 continuativa.

Il Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che a termine dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la rata di €47.580,38 diconsi Euro quarantasettemilacinquecentottanta/38

Cagliari, li 01/03/22

Il Responsabile del Procedimento



Comune di QUARTU SANT'ELENA
Provincia di CA

Ente Appaltante: Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

Oggetto dei Lavori: **LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MODIFICHE INTERNE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI, NELLA NUOVA SEDE DEL CPI IN LOCALITÀ "SA SERRIXEDDA" A QUARTU SANT'ELENA.**

C.U.P.: **D85E20005630001**

C.I.G.: **8583164AFE**

Impresa: **Tepor S.p.A.**

Contratto: **Contratto in data 17/01/2022**

STATO AVANZAMENTO LAVORI

DEL 01/03/22 PER LAVORI A TUTTO IL 28/02/22

Descrizione importi	Importi	Descrizione date	Date/Giorni
Importo progetto		Data consegna lavori	
Importo lavori		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	
Lavori a misura		Giorni di sospensione o proroga	
Lavori a corpo		Nuova scadenza del tempo utile	
Manodopera sui lavori	€ 15.473,26	Giorni impiegati in meno	
Oneri della sicurezza	€ 3.177,98	Giorni impiegati in più	
Importo soggetto a ribasso	€ 73.161,42		
Ribasso contrattuale del 18,50 %	€ 13.534,86		
Importo netto dei lavori	€ 59.626,54		
Imprevisti			
I.V.A. e altre imposte			
Somma complessiva impegnata			

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL 01/03/22

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
1	01	01 Rimozione zoccolino battiscopa e porta interna Rimozione zoccolino battiscopa e porta interna Lavori a corpo: 0,10 % - Eseguito:	%	100,00	€ 72,67	€ 72,67 (0,10 %)
		Sommano 01 Rimozione zoccolino battiscopa e porta interna				€ 72,67
2	02	02 Demolizione parete in cartongesso Demolizione parete in cartongesso Lavori a corpo: 0,09 % - Eseguito:	%	100,00	€ 69,11	€ 69,11 (0,09 %)
		Sommano 02 Demolizione parete in cartongesso				€ 69,11
3	03	03 Realizzazione muretto in laterizi Realizzazione muretto in laterizi Lavori a corpo: 0,06 % - Eseguito:	%	100,00	€ 47,29	€ 47,29 (0,06 %)
		Sommano 03 Realizzazione muretto in laterizi				€ 47,29
4	04	04 Posa di pavimento Posa di pavimento Lavori a corpo: 1,08 % - Eseguito:	%	100,00	€ 791,18	€ 791,18 (1,08 %)
		Sommano 04 Posa di pavimento				€ 791,18
5	05	05 Posa di soglie in marmo Posa di soglie in marmo Lavori a corpo: 0,10 % - Eseguito:	%	100,00	€ 73,34	€ 73,34 (0,10 %)
		Sommano 05 Posa di soglie in marmo				€ 73,34
6	06	06 Posa di pareti in cartongesso Posa di pareti in cartongesso Lavori a corpo: 2,33 % - Eseguito:	%	95,00	€ 1.708,20	€ 1.622,79 (2,22 %)
		Sommano 06 Posa di pareti in cartongesso				€ 1.622,79
7	07	07 Esecuzione di tinteggiatura Esecuzione di tinteggiatura Lavori a corpo: 1,79 % - Eseguito:	%	90,00	€ 1.307,05	€ 1.176,35 (1,61 %)
		Sommano 07 Esecuzione di tinteggiatura				€ 1.176,35
8	08	08 Posa di zoccolino battiscopa Posa di zoccolino battiscopa Lavori a corpo: 0,45 % - Eseguito:	%	100,00	€ 328,75	€ 328,75 (0,45 %)
		Sommano 08 Posa di zoccolino battiscopa				€ 328,75
9	09	09 Posa di porte interne Posa di porte interne Lavori a corpo: 4,08 % - Eseguito:	%	50,00	€ 2.988,55	€ 1.494,28 (2,04 %)
		Sommano 09 Posa di porte interne				€ 1.494,28
10	10	10 Installazione Canale Installazione Canale	%	100,00	€ 14.590,90	€ 14.590,90
		A Riportare:				€ 14.590,90

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL 01/03/22

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 14.590,90
		Lavori a corpo: 19,94 % - Eseguito:				(19,94 %)
		Sommano 10 Installazione Canale				€ 14.590,90
11	11	11 Infilaggio cavi	%	95,00	€ 7.754,97	€ 7.367,22
		Infilaggio cavi				(10,07 %)
		Lavori a corpo: 10,60 % - Eseguito:				(10,07 %)
		Sommano 11 Infilaggio cavi				€ 7.367,22
12	12	12 Collegamento apparecchi e frutti, avvio impianto	%	90,00	€ 28.201,23	€ 25.381,11
		Collegamento apparecchi e frutti, avvio impianto				(34,69 %)
		Lavori a corpo: 38,55 % - Eseguito:				(34,69 %)
		Sommano 12 Collegamento apparecchi e frutti, avvio impianto				€ 25.381,11
13	13	13 Posa di controsoffitto	%	90,00	€ 271,52	€ 244,37
		Posa di controsoffitto				(0,33 %)
		Lavori a corpo: 0,37 % - Eseguito:				(0,33 %)
		Sommano 13 Posa di controsoffitto				€ 244,37
14	15	15 Posa di recinzione metallica	%	100,00	€ 393,90	€ 393,90
		Posa di recinzione metallica				(0,54 %)
		Lavori a corpo: 0,54 % - Eseguito:				(0,54 %)
		Sommano 15 Posa di recinzione metallica				€ 393,90
15	16	16 Posa arredi	%	25,00	€ 8.229,76	€ 2.057,44
		Posa arredi				(2,81 %)
		Lavori a corpo: 11,25 % - Eseguito:				(2,81 %)
		Sommano 16 Posa arredi				€ 2.057,44
		Riepilogo				
		01 Rimozione zoccolino battiscopa e porta interna				€ 72,67
		02 Demolizione parete in cartongesso				€ 69,11
		03 Realizzazione muretto in laterizi				€ 47,29
		04 Posa di pavimento				€ 791,18
		05 Posa di soglie in marmo				€ 73,34
		06 Posa di pareti in cartongesso				€ 1.622,79
		07 Esecuzione di tinteggiatura				€ 1.176,35
		08 Posa di zoccolino battiscopa				€ 328,75
		09 Posa di porte interne				€ 1.494,28
		10 Installazione Canale				€ 14.590,90
		11 Infilaggio cavi				€ 7.367,22
		12 Collegamento apparecchi e frutti, avvio impianto				€ 25.381,11
		13 Posa di controsoffitto				€ 244,37
		15 Posa di recinzione metallica				€ 393,90
		16 Posa arredi				€ 2.057,44
	ImpC	Sommano				€ 55.710,70
		A Riportare:				€ 55.710,70

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL 01/03/22

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 55.710,70
	Rib	Ribasso contrattuale 18,50%				€ -10.306,48
	Os	Oneri della sicurezza (76% del totale)				€ 2.415,26
	ImpS	Sommano				<u>€ 47.819,48</u>

Cagliari, lì 01/03/2022

Il Direttore dei Lavori
