

Comune di SANLURI

Provincia di SU

OGGETTO: Lavori di adeguamento degli impianti e della suddivisione interna, nella nuova sede del Centro per l'impiego di Sanluri, sita nel Parco Culturale Scolopi

COMMITTENTE: ASPAL

IMPRESA: Ditta Medda Ignazio

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 60'075,40

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 29/11/2021 repertorio n. registrato a Cagliari in data 24/12/2021 al n. 2779 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	57'986,29
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	57'986,29
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE Oneri Sicurezza	2'379,04
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	2'379,04
DETRAZIONI	
Ritenuta di garanzia 0,5% Ritenuta per reintegro anticipazione	289,93
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	289,93
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro per I.V.A. al 0%	60'075,40
TOTALE GENERALE euro	60'075,40

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 60'075,40 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro sessantamilasettantacinque/40).

Data, 16/03/2022

Il Direttore dei Lavori
Geom. Marco Dore

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Ennio Delussu

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di

Comune di SANLURI
Provincia di SU

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 28/01/2022

OGGETTO: Lavori di adeguamento degli impianti e della suddivisione interna, nella nuova sede del Centro per l'impiego di Sanluri, sita nel Parco Culturale Scolopi

COMMITTENTE: ASPAL

IMPRESA: Ditta Medda Ignazio

Contratto in data 29/11/2021 rep. n. registrato a Cagliari in data 24/12/2021 al n. 2779 di euro 103 137.08

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	126 217.93
Data Consegna:	09/12/2021	Somme a Disposizione:	33 782.07
Data Inizio Lavori:	09/12/2021	Importo per la Sicurezza:	4 064.71
Giorni Utili per Ultimazione:	40	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	17/01/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
R I P O R T O				
LAVORI A CORPO (Progetto euro 122'153,22 - 100%)				
1 002.001	Ripristini	SOMMANO % 100,000000 000	521,56	521,56
		<i>aliquote</i>	(0,4269719 619%)	(0,4269719619%)
2 002.002	Murature	SOMMANO % 100,000000 000	923,74	923,74
		<i>aliquote</i>	(0,7562142 038%)	(0,7562142038%)
3 002.003	Tinteggiature	SOMMANO % 100,000000 000	20'368,80	20'368,80
		<i>aliquote</i>	(16,674795 8015%)	(16,6747958015 %)
4 002.005	Installazione Canalizzazioni	SOMMANO % 100,000000 000	8'505,54	8'505,54
		<i>aliquote</i>	(6,9630092 436%)	(6,9630092436%)
5 002.006	Infilaggio cavi	SOMMANO % 100,000000 000	11'993,40	11'993,40
		<i>aliquote</i>	(9,8183248 874%)	(9,8183248874%)
6 002.007	Collegamento apparecchi e frutti, avvio impianto	SOMMANO % 100,000000 000	12'741,09	12'741,09
		<i>aliquote</i>	(10,430416 8159%)	(10,4304168159 %)
7 002.008	Posizionamento Rack e Apparat di Rete	SOMMANO % 50,0000000 00	9'310,82	4'655,41
		<i>aliquote</i>	(7,6222468 798%)	(3,811234399%)
8 002.009	Installazione Condizionatore	SOMMANO % 100,000000 000	5'354,60	5'354,60
		<i>aliquote</i>	(4,3835111 346%)	(4,3835111346%)
9 002.010	Infissi	SOMMANO % 50,0000000 00	1'313,88	656,94
		<i>aliquote</i>	(1,0755999 719%)	(0,5377999860%)
10 002.012	Arredi	SOMMANO % 77,0000000 00	7'499,02	5'774,25
		<i>aliquote</i>	(6,1390276 900%)	(4,7270550870%)
		Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>		71'495,33 (58,5292225616 %)
A R I P O R T A R E				71'495,33

