



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



agenzia sarda pro su traballu
agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

[art. 12 comma 1 DM 07/03/2018 n. 49](#)

Regione: Sardegna

Provincia: Sud Sardegna

Comune: Sanluri

Stazione Appaltante: Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

Lavori di: adeguamento degli impianti e della distribuzione interna, nella nuova sede del Centro per l'Impiego di Sanluri, sita nel Parco Culturale Scolopi.

CUP D85E20005640001

CIG 8583189F9E

Impresa: Ignazio Medda srl

Importo Contrattuale: € 103.137,08 compresi O.S. ed al netto di IVA

Contratto in data: 29.11.2021 registrato a Cagliari il 14.12.2021 al n. 2779

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 03 (tre) del mese di Maggio visto l'art. 69 del capitolato speciale d'appalto, si sono trovati sul luogo in cui sono stati eseguiti i lavori di *Adeguamento degli impianti e della distribuzione interna, nella nuova sede del Centro per l'Impiego di Sanluri, sita nel Parco Culturale Scolopi* i Sigg.:

Sig. Ignazio Medda in rappresentanza dell'Esecutore dei lavori

Geom. Marco Dore Direttore dei Lavori

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 09.12.2021;
- Considerato che ai sensi dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per dare compiuti i lavori, veniva stabilito in giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi;
- Considerato che il termine per l'ultimazione lavori veniva fissato in data 17/01/2022;
- Vista la richiesta di proroga dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori, della ditta Ignazio Medda s.r.l. affidataria dei lavori in oggetto, pervenuta in data 12.01.2022 con protocollo ASPAL 1483/2022;
- Vista la sospensione dei lavori, effettuata il 28.01.2022, per predisporre la predetta perizia suppletiva;
- Considerata l'avvenuta redazione della perizia suppletiva, la sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1;
- Vista la ripresa dei lavori, avvenuta in data 26.04.2022;

Il sottoscritto Geom. Marco Dore

HA PROCEDUTO

Alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto esecutivo e della perizia suppletiva, che hanno interessato:

- le lavorazioni edili;
- le lavorazioni impiantistiche;

VALUTANDO CHE

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriore documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti, salvo le superiori verifiche da effettuarsi in fase di collaudo;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 03/05/2022;

Che il presente verbale viene redatto e sottoscritto dalle parti come appresso specificate, previa lettura e conferma;

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione Appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione da parte dell'organo deliberante della Stazione Appaltante dello stesso certificato di collaudo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore dei Lavori Geom. Marco Dore _____

L'impresa Ignazio Medda s.r.l. _____

Il RUP Geom. Ennio Delussu _____