

# Comune di SANLURI

## Provincia di SU

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento degli impianti e della suddivisione interna, nella nuova sede del Centro per l'impiego di Sanluri, sita nel Parco Culturale Scolopi

**COMMITTENTE:** ASPAL

**IMPRESA:** Ditta Medda Ignazio

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 48'369,85

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	28/01/2022	60'063,50
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		60'063,50
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 29/11/2021 repertorio n. registrato a Cagliari in data 24/12/2021 al n. 2779 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	108'978,24
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	108'978,24
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta di garanzia 0,5%	544,89
Ritenuta per reintegro anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	60'063,50
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	60'608,39
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	48'369,85
per I.V.A. al 0%	
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	48'369,85

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 26 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 48'369,85 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsì: (euro quarantaottomilatrecentosessantanove/85).

Cagliari, 02/05/2022

Il Responsabile del  
Procedimento  
Geom. Ennio Delussu

### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari al n. 14378615/50

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Marco Dore

## **STATO AVANZAMENTO LAVORI**

### **N. 2 A TUTTO IL 02/05/2022**

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento degli impianti e della suddivisione interna, nella nuova sede del Centro per l'impiego di Sanluri, sita nel Parco Culturale Scolopi

**COMMITTENTE:** ASPAL

**IMPRESA:** Ditta Medda Ignazio

Contratto in data 29/11/2021 rep. n. registrato a Cagliari in data 24/12/2021 al n. 2779 di euro 103.137,08  
Atto di Sottomossione in data 15/04/2022 di euro 114.819,40

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO	126.217,93
Data Consegna:	09/12/2021	Somme a Disposizione:	33.782,07
Data Inizio Lavori:	09/12/2021	Importo per la Sicurezza:	4.064,71
Giorni Utili per Ultimazione:	40	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	17/01/2022	IMPORTO DI VARIANTE	140.514,62
Giorni di Sospensione:	87	Somme a Disposizione (variante):	45.180,60
Numero di Sospensioni:	1	Importo per la Sicurezza (variante):	4.525,12
Nuova Data Ultimazione:	05/05/2022	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>				
<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 135'989,50 - 100%)				
1 002.001	Ripristini	SOMMANO % 100,000000 000	521,56	521,56
		<i>aliquote</i>	(0,3835296 107%)	(0,3835296107% )
2 002.002	Murature	SOMMANO % 100,000000 000	923,74	923,74
		<i>aliquote</i>	(0,6792730 321%)	(0,6792730321% )
3 002.003	Tinteggiature	SOMMANO % 100,000000 000	20'368,80	20'368,80
		<i>aliquote</i>	(14,978215 2299%)	(14,9782152299 %)
4 002.005	Installazione Canalizzazioni	SOMMANO % 100,000000 000	8'505,54	8'505,54
		<i>aliquote</i>	(6,2545564 180%)	(6,2545564180% )
5 002.006	Infilaggio cavi	SOMMANO % 100,000000 000	11'993,40	11'993,40
		<i>aliquote</i>	(8,8193573 769%)	(8,8193573769% )
6 002.007	Collegamento apparecchi e frutti, avvio impianto	SOMMANO % 100,000000 000	12'741,09	12'741,09
		<i>aliquote</i>	(9,3691718 846%)	(9,3691718846% )
7 002.008	Posizionamento Rack e Apparati di Rete	SOMMANO % 100,000000 000	9'310,82	9'310,82
		<i>aliquote</i>	(6,8467197 835%)	(6,8467197835% )
8 002.009	Installazione Condizionatore	SOMMANO % 100,000000 000	5'354,60	5'354,60
		<i>aliquote</i>	(3,9375098 813%)	(3,9375098813% )
9 002.010	Infissi	SOMMANO % 100,000000 000	1'313,88	1'313,88
		<i>aliquote</i>	(0,9661628 287%)	(0,9661628287% )
10 002.011	Divisori mobili postazioni di lavoro	SOMMANO % 100,000000 000	43'620,77	43'620,77
		<i>aliquote</i>	(32,076572 0883%)	(32,0765720883 %)
11 002.012	Arredi	SOMMANO % 100,000000 000	7'499,02	7'499,02
		<i>aliquote</i>	(5,5144110 391%)	(5,5144110391% )
<b>A R I P O R T A R E</b>				<b>122'153,22</b>





