

Lavori di - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICO, ILLUMINAZIONE, DATI E CONDIZIONAMENTO, NEI LOCALI AL PIANO TERRA DEL CPLF DI BOSA, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO.

Impresa: Arghittu S.n.c.
Contratto in data: 28.03.2023 prot. Aspal n. 26834
Importo contrattuale: € 54.023,45
CUP: **D68E22000110006**

CIG: 93576121B6

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

[art. 12 comma 1 DM 07/03/2018 n. 49](#)

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 9 (nove) del mese di agosto.

Il sottoscritto Geom. Corrado Masala, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, visto l'art. 69 del capitolato speciale d'appalto, si sono trovati sul luogo in cui sono stati eseguiti i lavori i Sigg.:

Salvatore Arghittuper l'Esecutore dei lavori

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- ✓ Visto il verbale di consegna dei lavori in data 29.03.2023;
- ✓ Considerato che ai sensi dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per dare compiuti i lavori, veniva stabilito in giorni 47 (quarantasette) naturali e consecutivi;
- ✓ Considerato che il termine per l'ultimazione lavori veniva fissato in data 14.05.2023;
- ✓ Vista la richiesta di proroga dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori, della ditta Arghittu S.n.c. affidataria dei lavori in oggetto, pervenuta in data 11.05.2023 con protocollo ASPAL N. 38421/2023;
- ✓ Vista la concessione di proroga dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori, di 25 giorni naturali e consecutivi, inviata in data 17.05.2023 con protocollo ASPAL N. 40260/2023, che fissava il nuovo termine in data 08.06.2023;
- ✓ Vista la comunicazione di ultimazione lavori, della ditta Arghittu S.n.c., del 13/06/2023, pervenuta in data 13/06/2023 con protocollo ASPAL 48399/2023 con la quale è stata comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 08/06/2023;
- ✓ Visto il Certificato di ultimazione dei lavori parziale del 13.06.2023, dalla quale risulta che:
 - *tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriore documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti, salvo lavorazioni di piccola entità, di seguito descritte, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori e salvo le superiori verifiche da effettuarsi in fase di collaudo;*
 - *le specifiche lavorazioni non complete e da ultimare risultano essere le seguenti:*
 - *Fornitura e posa in opera di switch Netgear 19" da rack (articolo IE_PF.0013.06);*
 - *Fornitura e posa in opera di tende (articolo ARR.ASPAL001);*

- *che tali lavorazioni non incidono sulla funzionalità complessiva dei lavori;*
- *che la ditta appaltatrice ha comunicato che:*
 - o *la consegna dello switch Netgear 19" da rack (articolo IE_PF.0013.06) avverrà tra il 15 e il 19 giugno, per cui l'installazione può essere effettuata entro il 20 giugno;*
 - o *la consegna delle tende (articolo ARR.ASPAL001) avverrà entro la fine di luglio e l'inizio di agosto;*
- ✓ Vista la comunicazione della ditta Arghittu S.n.c., del 20/06/2023, pervenuta in data 20/06/2023 con protocollo ASPAL 50520/2023 con la quale è stata comunicata l'avvenuta installazione dello switch Netgear 19" da rack (articolo IE_PF.0013.06)
- ✓ Atteso che la ditta Arghittu S.n.c. ha comunicato telefonicamente che avrebbe proceduto a ultimare la posa in opera delle tende in data 09.08.2023;
- ✓ Dato atto che il Direttore dei Lavori, Ing. Salvatorangelo Sanna, per tale data risultava essere già in ferie e pertanto impossibilitato a effettuare la verifica dell'ultimazione e al rilascio del Certificato di ultimazione dei lavori

HA PROCEDUTO

alla verifica dell'ultimazione delle lavorazioni che risultavano non ancora eseguite alla data del 13.06.2023 e specificatamente:

- Fornitura e posa in opera di switch Netgear 19" da rack (articolo IE_PF.0013.06);
- Fornitura e posa in opera di tende (articolo ARR.ASPAL001);

VALUTATO

- che con l'esecuzione delle sopradescritte voci di computo tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriore documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti.

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto possono considerarsi completamente ultimati in data 09.08.2023.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione Appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione da parte dell'organo deliberante della Stazione Appaltante dello stesso certificato di collaudo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L'APPALTATORE
