



Servizio: Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili

Settore: PATRIMONIO BENI MOBILI ED IMMOBILI, APPALTI DI LAVORI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 2319 del 16-07-2021

Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la
Determina D.G. n° 899 del 05.04.2019.

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | LAVORI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DEI LOCALI DELL'ASPAL SITI IN VIA IS MIRRIONIS N. 195 A CAGLIARI, PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DESTINATO AD UFFICI. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. |
|-----------------|---|

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 19/23 del 28.05.2015 recante "Modalità e tempi di attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali", che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell'art. 28 della L.R. n. 11/2006, estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali l'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro";

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 9/2016 che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

VISTO l'art. 11 dello Statuto che prevede che l'ASPAL sia organizzata in Direzione generale e Servizi, così come regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione n. 8/ASPAL del 05.01.2017 con la quale sono stati attribuite le titolarità degli incarichi dirigenziali dell'ASPAL;

VISTO l'articolo 13 della L.R. n. 9/2016 che individua, quali organi dell'ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti;

VISTO l'articolo 14 della L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e controllo da parte del Direttore generale dell'ASPAL;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016 recante "Approvazione preliminare Statuto Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro" ed approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del 21.06.2016;

VISTA la Determinazione n. 2009/ASPAL del 29.12.2017 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'ASPAL integrata dalla Determinazione n. 2913/ASPAL del 28.12.2018, convalidata dalla Determinazione n. 887/ASPAL del 04.04.2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/15 del 23.12.2019 con la quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 53 del 12.05.2020 con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/3 del 07.05.2021, recante "Nomina Direttore generale dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, art. 14." con la quale la Dott.ssa Maika Aversano viene nominata Direttore generale dell'Aspal, subordinando la nomina alla condizione sospensiva della positiva verifica dei requisiti richiesti per la nomina, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n. 9 del 2016 da parte della Direzione generale del Personale e Riforma della Regione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/15 del 5 luglio 2021, recante "Presenza d'atto controllo requisiti dichiarati. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Sarda per le Politiche attive del lavoro (ASPAL). Legge Regionale 17 maggio 2016, n.9, art.14", con la quale si prende atto dell'esito positivo dell'istruttoria fatta dagli uffici della Direzione del Personale e Riforma della Regione in merito alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla Dr.ssa Maika Aversano in sede di partecipazione alla procedura di selezione per la nomina del Direttore generale dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTA la determinazione n.2241/ASPAL del 07.07.2021 che conferisce l'incarico, a tempo determinato, di Direttore Generale dell'Agenzia Sarda per le politiche del lavoro (ASPAL) alla Dott.ssa Maika Aversano;

VISTA la Determinazione n. 8/ASPAL del 05.01.2017 con la quale sono state attribuite le titolarità degli incarichi dirigenziali dell'ASPAL;

VISTA la Determinazione n. 69/ASPAL del 27.01.2017 con la quale sono state attribuite le deleghe di firma e sono state modificate le denominazioni e le relative funzioni dei Servizi dell'ASPAL;

VISTO l'art. 25, lett. b) della L.R. n. 31/1998, recante "Compiti del Direttore di servizio" ed in particolare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

VISTA la Determinazione n. 334/ASPAL del 31.05.2016 con la quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione n. 894 del 26.06.2020 con la quale si inquadra il Dott. Eugenio Annicchiarico attraverso mobilità volontaria esterna mediante passaggio tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 38 bis della Legge Regionale 13.11.1998 n.31 come Dirigente nell'ambito della Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili da inquadrare presso l'ASPAL;

VISTA la Determinazione n. 290/ASPAL del 02.02.2021 avente ad oggetto "Conferimento incarichi di unità organizzativa di livello non dirigenziale (Settori) dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro ex articolo 13 L.R. 31/1998 come modificato dalla L.R. 24/2014";

VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2021 n. 4, Legge di stabilità 2021;

VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2021 n. 5 recante "Bilancio di previsione triennale 2021-2023;

VISTA la Determinazione n. 911/ASPAL del 25.03.2021 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 4 comma, del D.Lgs. 118/2011, esercizio finanziario 2020, così come rettificata dalla determinazione 1122/ASPAL del 09.04.2021.

VISTA la Determinazione n. 1020/ASPAL del 31.03.2021 concernente "Approvazione Bilancio di previsione 2021 - 2023 dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e degli allegati tecnici - Articolo 14, comma 1, lettere b) e d) della L.R. 9/2016";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/37 del 16.04.2021 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il nulla osta all'immediata esecutività alla predetta Determinazione n. 1020/ASPAL del 31.03.2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 dell'ASPAL;

VISTA la Determinazione n. 1254/ASPAL del 16.04.2021 concernente l'approvazione del Programma Annuale delle Attività 2021 ex art. 14, comma 1, L.R. 9/2016 e art. 3, comma 2, dello Statuto.

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti" così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 120/2020 di conversione in legge del D.L. "Semplificazioni".

VISTO il D.L. 77 del 31.01.2021.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05.10.2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. in quanto vigente;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 e n. 4 del 26.10.2016;

VISTE le Determinazioni del Direttore Generale n. 2064/ASPAL del 26.10.2018 e n. 2895/ASPAL del 21.12.2018 che approvano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 ed il programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 2767 del 29.10.2019 con la quale viene approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 e la proposta di programma triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 444 del 17.02.2021 con la quale viene approvato l'aggiornamento n. 1 del programma triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022;

ATTESO che mediante disposizione del Direttore del Servizio Sicurezza prot. n. 23974 del 20.10.2016 è stato conferito l'incarico di RUP per i lavori di risanamento e ristrutturazione del piano seminterrato dei locali dell'ASPAL siti in via Is Mirrionis 195 a Cagliari.

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 675 del 30.05.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di risanamento e ristrutturazione del piano seminterrato dei locali dell'ASPAL siti in via Is Mirrionis 195 a Cagliari, per la realizzazione di uno spazio destinato ad uffici, redatto dai tecnici del servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili dell'ente, avente un importo complessivo di 390.000,00, dei quali € 303.345,91 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 86.654,09 per somme a disposizione.

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sicurezza n. 1702 del 24.09.2018 con la quale è stato sostituito il RUP incaricato mediante disposizione prot. 23974/2016 e nominato RUP per le fasi di affidamento ed esecuzione il Geom. Ennio Delussu, funzionario del servizio sicurezza.

ATTESO che mediante la suddetta determinazione 1702/2018 è stato nominato il Direttore dei Lavori ed i gruppi di lavoro al supporto delle predette figure.

RICHIAMATA la determinazione del Direttore del Servizio Sicurezza n. 1753 del 28.09.2018, con la quale si è disposto di contrarre per l'affidamento dei lavori di risanamento e ristrutturazione del piano seminterrato dei locali dell'ASPAL siti in via Is Mirrionis 195 a Cagliari, mediante il ricorso alla procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ATTESO che in dipendenza della suddetta determinazione a contrarre si è proceduto ad indire la gara di che trattasi con lotto unico, avente un importo a base di gara pari ad € 303.345,91, inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 8.200,51, non soggetti a ribasso d'asta, e che in data 01.10.2018 si è proceduto all'inserimento della lettera d'invito prot. 71186/2018 del 01.10.2018 e degli atti di gara, nella piattaforma Sardegna CAT, che ha rilasciato il codice di gara Rfq 324114, disponendo la formulazione delle offerte entro le ore 20 del 24.10.2018 e l'esperimento della gara per le ore 9,00 del giorno 26.10.2018;

DATO atto che l'esperimento della gara di cui sopra è avvenuto regolarmente in data 26.10.2018 mediante un'unica seduta per la quale è stato redatto il verbale n. 1 in pari data.

RICHIAMATA integralmente la determinazione del Direttore del Servizio Sicurezza n. 2312 del 19.11.2018 con la quale si è proceduto ad approvare gli atti di gara e ad aggiudicare i lavori di risanamento e ristrutturazione del piano seminterrato dei locali dell'ASPAL siti in via Is Mirrionis 195 a Cagliari all'operatore Impresa Edile Caredda Giampiero srl – via Pitz'e Serra 44 Quartu Sant'Elena – P.IVA 03192700924, che ha offerto il ribasso del 27,861% sull'importo a base di gara di € 295.145,40 e, quindi per l'importo netto di € 212.914,94 oltre ad € 8.200,51 per oneri della sicurezza ed IVA 22%.

RICHIAMATA la determinazione del Direttore del Servizio Sicurezza n. 956 del 11.04.2019 con la quale è stata dichiarata l'efficacia della Determinazione n. 2312 del 19.11.2018, a seguito dei controlli post-gara effettuati nei confronti dell'operatore economico, a conferma dell'aggiudicazione disposta.

VISTO il contratto rep. ASPAL n. 54/2019 stipulato in data 06.05.2019 con l'operatore Impresa Edile Caredda Giampiero srl – via Pitz'e Serra 44 Quartu Sant'Elena – P.IVA 03192700924, affidatario dei lavori di che trattasi, dell'importo di € 221.115,45 oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 269.760,85.

VISTO che i lavori hanno avuto inizio in data 13.05.2019 e sono stati poi sospesi in data 05.08.2019 per la redazione di una perizia suppletiva e di variante.

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 3250 del 20.12.2019 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori di risanamento e ristrutturazione del piano seminterrato dei locali dell'ASPAL siti in via Is Mirrionis 195 a Cagliari, comportante un importo suppletivo di € 27.304,24, pari al 12,35% dell'importo di contratto, trovante copertura nelle economie d'asta presenti nelle somme a disposizione dell'intervento.

VISTO l'atto di sottomissione stipulato in data 24.12.2019 con l'operatore Impresa Edile Caredda Giampiero srl – via Pitz'e Serra 44 Quartu Sant'Elena – P.IVA 03192700924.

DATO ATTO che per effetto della suddetta perizia suppletiva e di variante l'importo contrattuale dei predetti lavori è passato a complessivi € 248.419,69 oltre l'IVA di legge.

DATO ATTO che i lavori sono stati ripresi in data 18.12.2019 ed in conseguenza dei maggiori lavori affidati dovevano essere conclusi in data 10.02.2020.

DATO ATTO che l'operatore Impresa Edile Caredda Giampiero srl – Quartu Sant'Elena in data 10.02.2020 ha avanzato richiesta di proroga di 60 gg. sul termine di esecuzione e che la stessa non è stata accolta.

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sicurezza n. 365 del 03.03.2020 con la quale è stato liquidato all'impresa edile Caredda di Q.S.Elena, il primo stato d'avanzamento dei lavori per un importo netto di Euro 112.668,78 oltre l'IVA al 22% pari ad Euro 24.778,13, e quindi per un totale di Euro 137.446,91.

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sicurezza n. 576 del 20.04.2020 con la quale è stato liquidato all'impresa edile Caredda di Q.S.Elena, il secondo stato d'avanzamento dei lavori per un importo netto di Euro 73.682,79 oltre l'IVA al 22% pari ad Euro 16.210,21, quindi per un totale di Euro 89.893,00.

VISTE le rispettive disposizioni del R.U.P. in data 18.03.2020 prot. 21118/2020 del 20.03.2020 e data 24.03.2020, prot. 21456/2020 del 25.03.2020 con le quali, a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, i lavori di che trattasi sono stati sospesi a far data dal 18.03.2020.

DATO ATTO che i lavori di che trattasi sono stati ripresi in data 07.05.2020 e che gli stessi sono progrediti con l'accumulo di un ritardo tale che al 16.07.2020, corrispondendo un importo delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale, il RUP con nota prot. 40390 ha emesso la diffida di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, intimando l'ultimazione dei lavori entro il 31.07.2020, pena la risoluzione contrattuale.

ATTESO che alla predetta data intimata i lavori non sono stati ultimati, anche se è stata riscontrata l'esecuzione di varie

lavorazioni, motivo per il quale, l'ASPAL, ha rinunciato temporaneamente ad avvalersi della risoluzione del contratto.

DATO ATTO che alla data del 07.09.2020 i lavori non sono stati ancora ultimati ed il RUP ha proceduto ad emettere una nuova diffida ai sensi del predetto art. 108.

DATO ATTO che successivamente alla predetta diffida, sono intercorse verifiche in contraddittorio, prescrizioni finalizzate al completamento e adeguamento di lavorazioni non conformi, sino al 25.09.2020, data nella quale, preso atto che le opere risultavano utilizzabili, è stata dichiarata l'ultimazione dei lavori mediante la prescrizione relativa al completamento di alcune lavorazioni accessorie, non inficianti l'utilizzo delle opere.

VISTO che nella medesima data del 25.09.2020, in virtù dell'ultimazione dei lavori accertata, è stata disposta ed effettuata la consegna anticipata delle opere.

DATO ATTO che l'appaltatore ha firmato il verbale di ultimazione lavori con riserva, in quanto lo stesso ha evidenziato il ritardo accumulatosi, facendo presagire l'applicazione delle conseguenti penali.

EVIDENZIATO che in conseguenza alla presa in consegna, l'ASPAL ha iniziato ad utilizzare le opere dai primi giorni del mese di ottobre 2020.

DATO ATTO che le lavorazioni accessorie evidenziate nel verbale di ultimazione lavori sono state ultimate in data 19.02.2021 e di conseguenza è stata approntata la contabilità finale dei lavori nonché il certificato di regolare esecuzione, dai quali si deduce che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è pari a € 248.419,69, in linea con l'importo contrattuale.

VISTO che dai suddetti atti contabili si riscontra l'avvenuta applicazione della penale per la ritardata esecuzione dei lavori, determinata in € 24.481,97, pari al 10% dell'importo contrattuale.

DATO ATTO che dai suddetti atti contabili si evidenzia un credito residuo dell'appaltatore pari a € 37.226,15, ottenuto detraendo all'importo complessivo dei lavori eseguiti di € 248.419,69, gli acconti corrisposti per € 186.351,57 e la predetta penale di € 24.481,97.

VISTO che in data 19.03.2021 è stata firmata la contabilità finale ed in tale sede l'impresa ha sottoscritto la stessa con riserva.

VISTO che in data 30.03.2021 con nota prot 26409 l'impresa Caredda ha avanzato richiesta di disapplicazione della penale applicata in sede di conto finale ed in data 02.04.2021 ha esplicitato le riserve apposte, reiterando la richiesta di disapplicazione della predetta penale e congiuntamente formulando richieste di maggiori oneri per € 126.193,52.

VALUTATO che alcune delle maggiori richieste formulate dall'impresa Caredda sono parse oggettivamente fondate, ed al fine di evitare un contenzioso dagli esiti incerti, l'ASPAL, al fine di comporre in via bonaria la controversia, ha formulato una proposta transattiva all'appaltatore, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e 1965 e segg. del C.C., contenente la rinuncia all'applicazione della penale da parte della stazione appaltante e la rinuncia alle richieste di ogni maggiore onere da parte dell'impresa.

DATO ATTO che la predetta proposta di transazione è stata accolta dall'Impresa Caredda.

VISTA la propria determinazione n. 1794 del 26.05.2021 con la quale è stato disposto di comporre bonariamente la controversia insorta tra l'ASPAL e l'operatore Impresa Edile Caredda Giampiero di Quartu Sant'Elena in dipendenza dei lavori di risanamento e ristrutturazione del piano seminterrato dei locali dell'ASPAL siti in via Is Mirrionis 195 a Cagliari e del contratto rep. 54/2019 del 08.05.2019, registrato in data 08.05.2019 al n. 1394, mediante transazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e 1965 e segg. del C.C., approvando lo schema dell'atto transattivo.

VISTO E RICHIAMATO integralmente l'atto di transazione stipulato in data 03.06.2021 con il quale è stata composta in via bonaria la controversia relativa ai lavori di risanamento e ristrutturazione del piano seminterrato dei locali dell'ASPAL siti in via Is Mirrionis 195 a Cagliari affidati con contratto rep. 54/2019 del 08.05.2019, di che trattasi, mediante la rinuncia all'applicazione della penale da parte della stazione appaltante e la rinuncia alle richieste di ogni maggiore onere da parte dell'impresa.

VISTI gli atti di contabilità finale ed in particolare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di risanamento e ristrutturazione del piano seminterrato dei locali dell'ASPAL siti in via Is Mirrionis 195 a Cagliari, predisposti dal direttore dei lavori, P.I. Piras Oliviero, dipendente tecnico dell'ASPAL, i quali certificano l'esecuzione di lavori per complessivi € 248.419,69, di importo in linea con quanto autorizzato dalla stazione appaltante, ed il sussistere di un credito finale residuo dell'appaltatore di € 62.068,12 al lordo della penale applicata, ed oltre l'IVA di legge.

RITENUTO, per quanto disposto dalla propria determinazione n. 1794 del 26.05.2021 e del conseguente atto transattivo del 03.06.2021, di dover disapplicare la predetta penale per la ritardata esecuzione dei lavori, confermando quindi un credito finale residuo dell'appaltatore di € 62.068,12 oltre l'IVA di legge.

VISTO che per la presente procedura è stato acquisito il CIG N. 7630546DBF.

ATTESO che per la presente procedura è stato acquisito il CUP n. D28H17000210002.

DATO atto che è stata rilasciata la certificazione del RUP attestante la mancata cessione dei crediti da parte dell'appaltatore.

DATO atto che la procedura di avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010 non si rende necessaria in questo appalto in quanto tutte le lavorazioni si sono svolte all'interno di spazi delimitati della stazione appaltante.

ACQUISITO il DURC prot. INAIL_28156957 del 30.06.2021 attestante la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali.

DATO ATTO che l'impresa Caredda ha prestato la garanzia sulla rata del saldo finale di cui all'art. 103 c. 6 del D.Lgs.

50/2016, mediante polizza n. B2021.1106416, rilasciata in data 21.06.2021 dalla Società Accelerant Insurance Europe SA/NV, Agenzia di Milano.

VISTA la relazione finale del RUP in data 15.07.2021.

RITENUTO dover procedere all'approvazione degli atti contabili ed alla chiusura dei lavori di che trattasi,

DETERMINA

- 1) Di approvare la premessa.
- 2) Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, come predisposti dal direttore dei lavori P.I. Piras Oliviero, dei lavori di risanamento e ristrutturazione del piano seminterrato dei locali dell'ASPAL siti in via Is Mirrionis 195 a Cagliari, i quali certificano l'esecuzione di lavori per complessivi € 248.419,69, ed il sussistere di un credito finale residuo dell'appaltatore di € 62.068,12 al lordo della penale applicata ed oltre l'IVA di legge.
- 3) Di disapplicare la penale per ritardata esecuzione dei lavori, nei confronti dell'operatore Impresa Edile Caredda Giampiero srl – via Pitz'e Serra 44 Quartu Sant'Elena – P.IVA 03192700924, per quanto disposto dalla propria determinazione n. 1794 del 26.05.2021 e del conseguente atto transattivo del 03.06.2021, confermando quindi un credito finale residuo dell'appaltatore di € 62.068,12 oltre l'IVA di legge.
- 4) Di dare atto che l'operatore Impresa Edile Caredda Giampiero srl di Quartu Sant'Elena ha presentato la garanzia sulla rata del saldo finale di cui all'art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 mediante polizza n. B2021.1106416 rilasciata in data 21.06.2021 dalla Società Accelerant Insurance Europe SA/NV, Agenzia di Milano
- 5) Di dare mandato al settore contabile del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili per la liquidazione del predetto credito finale dell'importo di € 62.068,12 oltre l'IVA di legge, nei confronti dell'operatore Impresa Edile Caredda Giampiero srl – via Pitz'e Serra 44 Quartu Sant'Elena – P.IVA 03192700924, sulla base della fatturazione dallo stesso trasmessa e delle verifiche conseguenti.
- 6) Di procedere allo svincolo della cauzione definitiva e delle assicurazioni di cui all'art. 107 c. 1 e 7 del D.Lgs 50/2016.
- 7) Di approvare il quadro finale a consuntivo dell'opera come segue:

| | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------|
| 01 | Lavori al netto del -27,861% | €. 240.219,18 |
| 02 | Oneri sicurezza | €. 8.200,51 |
| 03 | IVA lavori 22% | €. 54.652,33 |
| 04 | Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 | €. 6.823,91 |
| 05 | Economie di gara | €. 80.104,07 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | €. 390.000,00 |

dando atto che permangono economie per l'importo di € 80.104,07.

- 8) Di dare atto che alla spesa derivante dalla presente, pari ad € 75.723,11, si farà fronte con i fondi istituiti al cap. SC01.0155, FPV anno 2018, CDR 00.00.01.02, Missione 01, Programma 06, PDCF U.2.02.01.09.999 del bilancio di previsione dell'agenzia 2021 – Impegno di spesa 3160013254.
- 9) Di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento e al Direttore del Servizio che adotta il presente provvedimento alcuna delle cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. e dalla ulteriore normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento del personale della Regione Sardegna, dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dalla normativa anticorruzione;
- 10) Di dare atto che la presente Determinazione verrà inserita nell'elenco sintetico mensile presente all'interno della sezione Albo delle Determinazioni del sito Istituzionale dell'Aspal, ai fini della generale conoscenza, mentre in ottemperanza all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il testo integrale verrà pubblicato sul profilo del committente nell'apposita sezione "Bandi e gare d'appalto" di Amministrazione Trasparente del medesimo sito, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, e sul sito del MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- 11) Di dare atto che, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall'ANAC, di cui al comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 77/2021, non è stata ancora istituita e pertanto, al momento, non risulta possibile procedere alle pubblicazioni disposte.

Visto
Del Coordinatore del Settore

Visto
di attestazione di copertura finanziaria
Il Funzionario del Servizio Bilancio e Rendicontazione
VALERIA MURA

F.to
Il Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili
EUGENIO ANNICCHIARICO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate