



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



agenzia sarda pro su traballu
agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1.

“Potenziamento dei Centri per l'impiego” Piano di Potenziamento Cpi intervento 3.4.

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE PATRIMONIO BENI IMMOBILI, APPALTI DI LAVORI**

Via Is Mirrionis, 195 - 09122 Cagliari - Tel 070 7593039
email: aspal.lavori.patrimonio@regione.sardegna.it

COMUNE DI BOSA - PROVINCIA DI ORISTANO

OGGETTO:

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICO,
ILLUMINAZIONE, DATI E CONDIZIONAMENTO, NEI LOCALI AL PIANO
TERRA DEL CPLF DI BOSA, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL
CENTRO PER L'IMPIEGO.

PROGETTO ESECUTIVO SEMPLIFICATO

ELABORATO

E

ELABORATO:

Cronoprogramma

SCALA 1:100

SPAZIO PER L'UFFICIO

0	Emissione	LUGLIO 2022
N	REVISIONI	

IL COORDINATORE DEL SETTORE PATRIMONIO BENI IMMOBILI, APPALTI DI LAVORI

Geom. Ennio Delussu

IL PROGETTISTA

Ing. Salvatorangelo Sanna
Ing. Marco Medde

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Ing. Valerio Carzedda

LA DIRETTRICE GENERALE:

Dott.ssa Maika Aversano

PROGETTO ESECUTIVO SEMPLIFICATO



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



**Comune di Bosa
Oristano**

OGGETTO: **LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI
ELETTRICO, ILLUMINAZIONE, DATI E
CONDIZIONAMENTO, NEI LOCALI AL PIANO TERRA DEL
CPLF DI BOSA, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL CENTRO
PER L'IMPIEGO.**

COMMITTENTE: **Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro**

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Cagliari, lì Luglio 2022

**Il Progettista:
Ing. Salvatorangelo Sanna; Ing. Marco Medde**

ID	Nome	Durata 47,00 g	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	01 - Rimozioni Impianti	7,00																															
2	02 - Esecuzione di tinteggiatura	6,00																															
3	03 - Installazione Canale	5,00																															
4	04 - Infilaggio cavi	5,00																															
5	05 - Collegamento apparecchi e frutti, avvio impianto	5,00																															
6	06 - Posa arredi	3,00																															
7	07 - Posa Condizionatori	5,00																															
8	08 - Riprese localizzate delle pareti interne	5,00																															
9	09 - Verifica e Sostituzione di elementi dell'impianto idrico dei servizi igienici	4,00																															
10	10 - Verifica dell'impianto elettrico preesistente	2,00																															
11	11 - Verifica dell'impianto idrico preesistente	2,00																															
12	12 - Sicurezza	47,00																															
13	13 - Sicurezza Covid-19	47,00																															

[illegible]

PROGETTO ESECUTIVO SEMPLIFICATO



**Comune di Bosa
Oristano**

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI
ELETTRICO, ILLUMINAZIONE, DATI E
CONDIZIONAMENTO, NEI LOCALI AL PIANO TERRA DEL
CPLF DI BOSA, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL CENTRO
PER L'IMPIEGO.**

COMMITTENTE: Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

PROGRAMMA DEI LAVORI

Cagliari, lì Luglio 2022

**Il Progettista:
Ing. Salvatorangelo Sanna; Ing. Marco Medde**

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 1 a 2	da 3 a 5	da 6 a 6	da 7 a 12	da 13 a 13	da 14 a 18
01 - Rimozioni Impianti	€ 2.056,06			€ 293,72	€ 1.762,34		
02 - Esecuzione di tinteggiatura	€ 11.922,09						
03 - Installazione Canale	€ 7.066,50						€ 7.066,50
04 - Infilaggio cavi	€ 1.906,90						
05 - Collegamento apparecchi e frutti, avvio impianto	€ 19.415,99						
06 - Posa arredi	€ 4.963,40						
07 - Posa Condizionatori	€ 10.513,80						
08 - Riprese localizzate delle pareti interne	€ 800,00						
09 - Verifica e Sostituzione di elementi dell'impianto idrico dei servizi igienici	€ 800,00		€ 600,00	€ 200,00			
10 - Verifica dell'impianto elettrico preesistente	€ 800,00	€ 800,00					
11 - Verifica dell'impianto idrico preesistente	€ 500,00	€ 500,00					
12 - Sicurezza	€ 1.901,86	€ 80,93	€ 121,40	€ 40,47	€ 242,79	€ 40,47	€ 202,33
13 - Sicurezza Covid-19	€ 913,77	€ 38,88	€ 58,33	€ 19,44	€ 116,65	€ 19,44	€ 97,21
IMPORTO PERIODO		€ 1.419,81	€ 779,73	€ 553,63	€ 2.121,78	€ 59,91	€ 7.366,04
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 1.419,81	€ 2.199,54	€ 2.753,17	€ 4.874,95	€ 4.934,86	€ 12.300,90
% PERIODO		2,23%	1,23%	0,87%	3,34%	0,09%	11,59%
% PROGRESSIVA		2,23%	3,46%	4,33%	7,67%	7,76%	19,35%

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 19 a 23	da 24 a 28	da 29 a 33	da 34 a 38	da 39 a 44	da 45 a 47
01 - Rimozioni Impianti	€ 2.056,06						
02 - Esecuzione di tinteggiatura	€ 11.922,09					€ 11.922,09	
03 - Installazione Canale	€ 7.066,50						
04 - Infilaggio cavi	€ 1.906,90	€ 1.906,90					
05 - Collegamento apparecchi e frutti, avvio impianto	€ 19.415,99		€ 19.415,99				
06 - Posa arredi	€ 4.963,40						€ 4.963,40
07 - Posa Condizionatori	€ 10.513,80			€ 10.513,80			
08 - Riprese localizzate delle pareti interne	€ 800,00				€ 800,00		
09 - Verifica e Sostituzione di elementi dell'impianto idrico dei servizi igienici	€ 800,00						
10 - Verifica dell'impianto elettrico preesistente	€ 800,00						
11 - Verifica dell'impianto idrico preesistente	€ 500,00						
12 - Sicurezza	€ 1.901,86	€ 202,33	€ 202,33	€ 202,33	€ 202,33	€ 242,79	€ 121,36
13 - Sicurezza Covid-19	€ 913,77	€ 97,21	€ 97,21	€ 97,21	€ 97,21	€ 116,65	€ 58,33
IMPORTO PERIODO		€ 2.206,44	€ 19.715,53	€ 10.813,34	€ 1.099,54	€ 12.281,53	€ 5.143,09
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 14.507,34	€ 34.222,87	€ 45.036,21	€ 46.135,75	€ 58.417,28	€ 63.560,37
% PERIODO		3,47%	31,02%	17,01%	1,73%	19,32%	8,09%
% PROGRESSIVA		22,82%	53,84%	70,86%	72,59%	91,91%	100,00%

PROGETTO ESECUTIVO SEMPLIFICATO



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



**Comune di Bosa
Oristano**

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI
ELETTRICO, ILLUMINAZIONE, DATI E
CONDIZIONAMENTO, NEI LOCALI AL PIANO TERRA DEL
CPLF DI BOSA, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL CENTRO
PER L'IMPIEGO.**

COMMITTENTE: Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

PROGRAMMAZIONE S.A.L.

Cagliari, lì Luglio 2022

**Il Progettista:
Ing. Salvatorangelo Sanna; Ing. Marco Medde**

PROGRAMMA S.A.L.

DATA	GIORNI PROGRESSIVI	GIORNI PERIODO	IMPORTO LAVORI PROGRESSIVO	IMPORTO LAVORI PERIODO	% PROGRESSIVA	SAL PROGRAMMATO
05/09/2022	0	0	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	Inizio lavori
26/09/2022	22	22	€ 40.000,00	€ 40.000,00	62,93%	Si
21/10/2022	47	25	€ 63.560,37	€ 23.560,37	100,00%	Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 47 (quarantasette) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

PROGETTO ESECUTIVO SEMPLIFICATO



**Comune di Bosa
Oristano**


OGGETTO: **LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICO, ILLUMINAZIONE, DATI E CONDIZIONAMENTO, NEI LOCALI AL PIANO TERRA DEL CPLF DI BOSA, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO.**

COMMITTENTE: **Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro**

DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI

Cagliari, lì Luglio 2022

Il Progettista:
Ing. Salvatorangelo Sanna; Ing. Marco Medde



LEGENDA: ● punto che delimita periodi a media di produzione costante
▲ Stato Avanzamento Lavori programmato