



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



agenzia sarda pro su traballu
agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

[art. 10 comma 4 D.M. 49/2018](#)

Regione: Sardegna

Provincia: Oristano

Comune: Ales

Stazione Appaltante: Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

Lavori di: Adeguamento degli impianti nella nuova sede del Centro Per l'Impiego di Ales, sita in Corso Cattedrale.

CUP D36E19000160001

CIG 8582429C73

Impresa: ITEK srl

Importo Contrattuale: € 43.009,99 compresi O.S. ed al netto di IVA

Contratto in data: 09.02.2022 registrato a Cagliari il 23.02.2022 al n. 275

L'anno 2022 il giorno 25 del mese di Maggio, il sottoscritto Arch. Giorgio Spiga in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto

PREMESSO

- che con verbale in data 16.02.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- che in data 25.03.2022 veniva effettuato il sopralluogo sul cantiere, che consentiva di accertare lo stato dei luoghi e che le opere di cui al progetto principale risultavano completate;
- che con verbale redatto in data 25.03.2022 veniva disposta la sospensione dei lavori indicati in oggetto per la redazione di una perizia;
- che mediante Determinazione del Direttore del Servizio Sicurezza n. 1180 del 13.05.2022 si è proceduto all'approvazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori di adeguamento degli impianti nella nuova sede del Centro Per l'Impiego di Ales, sita in Corso Cattedrale;
- che gli impedimenti dovuti alla necessità di redazione della perizia suppletiva sono venuti a mancare;
- che L'Esecutore ITEK srl ha provveduto ad espletare tutti gli atti amministrativi previsti, sottoscrivendo l'atto di sottomissione ed il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 in data 23.05.2022;

