



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



agenzia sarda pro su traballu
agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

[art. 12 comma 1 DM 07/03/2018 n. 49](#)

Regione: Sardegna

Provincia: Oristano

Comune: Ales

Stazione Appaltante: Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

Lavori di: Adeguamento degli impianti nella nuova sede del Centro Per l'Impiego di Ales, sita in Corso Cattedrale.

CUP D36E19000160001

CIG 8582429C73

Impresa: ITEK srl

Importo Contrattuale: € 43.009,99 compresi O.S. ed al netto di IVA

Contratto in data: 09.02.2022 registrato a Cagliari il 23.02.2022 al n. 275

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 31 (trentuno) del mese di maggio visto l'art. 69 del capitolato speciale d'appalto, si sono trovati sul luogo in cui sono stati eseguiti i lavori di *Adeguamento degli impianti nella nuova sede del Centro Per l'Impiego di Ales, sita in Corso Cattedrale* i Sigg.:

Sig. Marcello Baraldo

in rappresentanza dell'Esecutore dei lavori

Arch. Giorgio Spiga

Direttore dei Lavori

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 16.02.2022;
- Considerato che ai sensi dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per dare compiuti i lavori, veniva stabilito in giorni 25 (venticinque) naturali e consecutivi;
- Considerato che il termine per l'ultimazione lavori veniva fissato in data 13/03/2022;
- Vista la richiesta di proroga dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori, della ditta ITEK S.p.A. affidataria dei lavori in oggetto, pervenuta in data 10.03.2022 con protocollo ASPAL 16620/2022;
- Vista la sospensione dei lavori, effettuata il 25.03.2022, per predisporre la predetta perizia suppletiva;
- Considerata l'avvenuta redazione della perizia suppletiva, la sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1;
- Vista la ripresa dei lavori, avvenuta in data 25.05.2022;

Il sottoscritto Arch. Giorgio Spiga

HA PROCEDUTO

Alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto esecutivo e della perizia suppletiva, che hanno interessato:

- le lavorazioni edili;
- le lavorazioni impiantistiche;

VALUTANDO CHE

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriore documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti, salvo le superiori verifiche da effettuarsi in fase di collaudo;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 31/05/2022;

Che il presente verbale viene redatto e sottoscritto dalle parti come appresso specificate, previa lettura e conferma;

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione Appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione da parte dell'organo deliberante della Stazione Appaltante dello stesso certificato di collaudo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore dei Lavori Arch. Giorgio Spiga _____

L'impresa ITEK srl _____

Visto Il RUP Geom. Ennio Delussu _____