



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



agenzia sarda pro su traballu
agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

[art. 12 comma 1 DM 07/03/2018 n. 49](#)

Regione: Sardegna

Provincia: Oristano

Comune: Oristano

Stazione Appaltante: Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

Lavori di: Adeguamento impianti elettrico e trasmissione dati al primo piano del CPLF "Giulio Pastore", da destinare a Centro Per l'Impiego di Oristano.

CUP D15E20005440001

CIG 8583146C23

Impresa: ITEK srl

Importo Contrattuale: € 38.081,59 compresi O.S. ed al netto di IVA

Contratto in data: 09.02.2022 registrato a Cagliari il 23.02.2022 al n. 274

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 8 (otto) del mese di giugno visto l'art. 69 del capitolato speciale d'appalto, si sono trovati sul luogo in cui sono stati eseguiti i lavori di *Adeguamento impianti elettrico e trasmissione dati al primo piano del CPLF "Giulio Pastore", da destinare a Centro Per l'Impiego di Oristano, sita in via Madrid n.1* i Sigg.:

Sig. Marcello Baraldo in rappresentanza dell'Esecutore dei lavori

Ing. Oliviero Piras Direttore dei Lavori

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 28.03.2022;
- Considerato che ai sensi dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per dare compiuti i lavori, veniva stabilito in giorni 27 (ventisette) naturali e consecutivi;
- Considerato che il termine per l'ultimazione lavori veniva fissato in data 23/04/2022;
- Vista la richiesta di proroga dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori, della ditta ITEK S.p.A. affidataria dei lavori in oggetto, pervenuta in data 14.04.2022 con protocollo ASPAL 25971/2022;
- Vista la sospensione dei lavori, effettuata il 05.05.2022, per predisporre la predetta perizia suppletiva;
- Considerata l'avvenuta redazione della perizia suppletiva, la sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1;
- Vista la ripresa dei lavori, avvenuta in data 26.05.2022;

Il sottoscritto Ing. Oliviero Piras

HA PROCEDUTO

Alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto esecutivo e della perizia suppletiva, che hanno interessato:

- le lavorazioni edili;
- le lavorazioni impiantistiche;

VALUTANDO CHE

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriore documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti, salvo le superiori verifiche da effettuarsi in fase di collaudo;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 08/06/2022;

Che il presente verbale viene redatto e sottoscritto dalle parti come appresso specificate, previa lettura e conferma;

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione Appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione da parte dell'organo deliberante della Stazione Appaltante dello stesso certificato di collaudo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore dei Lavori

Oliviero Piras

—

L'impresa

ITEK srl

—

Visto il RUP

Ennio Delussu
