

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

[art. 23 comma 1 D.M. 49/2018](#)

Regione: Sardegna

Provincia: Sud Sardegna

Comune: Sanluri

Stazione Appaltante: Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

Lavori di: adeguamento degli impianti e della distribuzione interna, nella nuova sede del Centro per l'Impiego di Sanluri, sita nel Parco Culturale Scolopi.

CUP D85E20005640001

CIG 8583189F9E

Impresa: Ignazio Medda srl

Importo Contrattuale: € 103.137,08 compresi O.S. ed al netto di IVA

Contratto in data: 29.11.2021 registrato a Cagliari il 14.12.2021 al n. 2779

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Gennaio, il sottoscritto Geom. Marco Dore in qualità di direttore dei lavori in oggetto, presenti:

Il signor Luigi Medda in rappresentanza dell'Esecutore dei lavori;
alla presenza continua del rappresentante intervenuto

CONSIDERATO

- che con verbale in data 09.12.2021 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- che il verificarsi di alcune circostanze rendono necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante a miglioramento delle opere principali;
- che la predetta perizia suppletiva è in corso di predisposizione;
- che le opere di cui al progetto principale risultano in fase di completamento;
- che il completamento di alcune delle opere in progetto è legata all'esecuzione delle opere migliorative che si stanno prevedendo nella redigenda perizia suppletiva, le quali non possono realizzarsi senza la superiore approvazione della stessa;

RITENUTO

per le suddette motivazioni di dover sospendere i lavori sino all'avvenuta approvazione della predetta perizia suppletiva;

DOPO AVER RILEVATO CHE

- alla data odierna non è stato emesso alcun s.a.l.;
- le opere in corso di esecuzione al momento della sospensione e da questa interrotte sono: cablaggio degli impianti tecnologici quali quello elettrico e dati.

- le attrezzature, mezzi e materiali presenti in cantiere risultano essere in buono stato;
- le cautele adottate dall'esecutore dei lavori per la protezione dei materiali, mezzi e attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori risultano essere conformi alle prescrizioni
- la consistenza della forza lavoro in cantiere risulta di 3 operai;

DISPONE

- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere di sospendere, a partire da oggi, i lavori di ***"Adeguamento degli impianti e della distribuzione interna, nella nuova sede del Centro per l'Impiego di Sanluri, sita nel Parco Culturale Scolopi"*** fino al successivo ordine di ripresa;
- che l'Esecutore provveda ad attuare le cautele di carattere generale garantendo, inoltre, che effettuerà dei controlli settimanali per la verifica dello stato generale del cantiere, delle attrezzature e mezzi presenti nell'area.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

Cagliari li 28.01.2022

L'impresa

Ignazio Medda _____

Il Direttore dei Lavori

Marco Dore _____

Il presente verbale verrà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.