



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA



agenzia sarda pro su traballu  
agenzia sarda per le  
politiche attive del lavoro

## VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

[art. 10 comma 4 D.M. 49/2018](#)

**Regione:** Sardegna

**Provincia:** Sud Sardegna

**Comune:** Sanluri

**Stazione Appaltante:** Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

**Lavori di:** adeguamento degli impianti e della distribuzione interna, nella nuova sede del Centro per l'Impiego di Sanluri, sita nel Parco Culturale Scolopi.

**CUP** D85E20005640001

**CIG** 8583189F9E

**Impresa:** Ignazio Medda srl

**Importo Contrattuale:** € 103.137,08 compresi O.S. ed al netto di IVA

**Contratto in data:** 29.11.2021 registrato a Cagliari il 14.12.2021 al n. 2779

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di Aprile, il sottoscritto Geom. Marco Dore in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto

### PREMESSO

- che con verbale in data 09.12.2021 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- che in data 28.01.2022 veniva effettuato il sopralluogo sul cantiere, che consentiva di accertare lo stato dei luoghi e che le opere di cablaggio degli impianti tecnologici quali quello elettrico e dati, di cui al progetto, risultavano completate;
- che con verbale redatto in data 28.01.2022 veniva disposta la sospensione dei lavori indicati in oggetto per la redazione di una perizia;
- che mediante Determinazione del Direttore del Servizio Sicurezza n. 887 del 14.04.2022 si è proceduto all'approvazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori di adeguamento degli impianti nella nuova sede del Centro Per l'Impiego di Ales, sita nel Parco Culturale Scolopi;
- che gli impedimenti dovuti alla necessità di redazione della perizia suppletiva sono venuti a mancare;
- che L'Esecutore Ignazio Medda s.r.l. ha provveduto ad espletare tutti gli atti amministrativi previsti, sottoscrivendo l'atto di sottomissione ed il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 in data 15.04.2022;

### PRESO ATTO

- che, con il compimento delle azioni sopraindicate, sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori;
- che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 87 giorni solari e consecutivi;

