

Comune di SANLURI
Provincia di SU

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di adeguamento degli impianti e della suddivisione interna, nella nuova sede del Centro per l'impiego di Sanluri, sita nel Parco Culturale Scolopi

COMMITTENTE: ASPAL

IMPRESA: Ditta Medda Ignazio

Contratto in data 29/11/2021 rep. n. registrato a Cagliari in data 24/12/2021 al n. 2779 di euro 103 137.08

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	140 514.62
Data Consegna:	09/12/2021	Somme a Disposizione:	45 180.60
Data Inizio Lavori:	09/12/2021	Importo per la Sicurezza:	4 525.12
Giorni Utili per Ultimazione:	40	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	17/01/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	87	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	05/05/2022	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	03/05/2022	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	2

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A CORPO (Progetto euro 135'989,50 - 100%)					
1 002.001	Ripristini	SOMMANO % aliquote	100,000000000	521,56 (0,3835296 107%)	521,56 (0,3835296107%)
2 002.002	Murature	SOMMANO % aliquote	100,000000000	923,74 (0,6792730 321%)	923,74 (0,6792730321%)
3 002.003	Tinteggiature	SOMMANO % aliquote	100,000000000	20'368,80 (14,978215 2299%)	20'368,80 (14,9782152299 %)
4 002.005	Installazione Canalizzazioni	SOMMANO % aliquote	100,000000000	8'505,54 (6,2545564 180%)	8'505,54 (6,2545564180%)
5 002.006	Infilaggio cavi	SOMMANO % aliquote	100,000000000	11'993,40 (8,8193573 769%)	11'993,40 (8,8193573769%)
6 002.007	Collegamento apparecchi e frutti, avvio impianto	SOMMANO % aliquote	100,000000000	12'741,09 (9,3691718 846%)	12'741,09 (9,3691718846%)
7 002.008	Posizionamento Rack e Apparat di Rete	SOMMANO % aliquote	100,000000000	9'310,82 (6,8467197 835%)	9'310,82 (6,8467197835%)
8 002.009	Installazione Condizionatore	SOMMANO % aliquote	100,000000000	5'354,60 (3,9375098 813%)	5'354,60 (3,9375098813%)
9 002.010	Infissi	SOMMANO % aliquote	100,000000000	1'313,88 (0,9661628 287%)	1'313,88 (0,9661628287%)
10 002.011	Divisori mobili postazioni di lavoro	SOMMANO % aliquote	100,000000000	43'620,77 (32,076572 0883%)	43'620,77 (32,0765720883 %)
11 002.012	Arredi	SOMMANO % aliquote	100,000000000	7'499,02 (5,5144110 391%)	7'499,02 (5,5144110391%)
12 002.013	Lavori di perizia	SOMMANO % aliquote	96,747680735	13'836,28 (10,174520 8270%)	13'386,28 (9,8436129260%)
Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>					135'539,50 (99,6690920990 %)
A RIPORTARE					135'539,50

